

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ UZAVÍRKOVÉ KOMISE

konané dne 23.zíří 2021 on-line prostřednictvím aplikace Microsoft Teams

za přítomnosti dle prezenční listiny, viz. níže

začátek jednání: 14:00 hod.

konec jednání: 15:00 hod.

### Základní údaje:

Uzavírkovou komisi svolal dne 17. září 2021 zhotovitel DIO e-mailovou zprávou, na žádost zástupce ŘSD SODI v souladu se směrnici PS 11/21.

Předmětem jednání je seznámení pozvaných účastníků se stavbou „**I/61 Kladno Exit 7 D7 vč. D7 MÚK Exit 7 LS + PS, oprava povrchu a odvodnění**“ – část stavby podzim 2021 s navrženým řešením stavby, uzavírek a objízdných tras, které se týkají omezení a uzavírky na dálnici D7 Exit 7 LS.

Investor (zadavatel):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní přísp. org.**

Odpovědná organizace (zhotovitel):

**Froněk, spol. s r.o.**

Projektant a zhotovitel DIO:

**ADSUM spol. s r.o.**

### Průběh uzavírkové komise (dále jen UK):

- projektant DIO představil účastníkům jednání stavbu a její části, které jsou v plánu postavit v letošním roce
- ŘSD (Ing. Hrabánek) vznesl dotaz, proč není část stavby „MUK Exit 7 LS + PS“ opravována dle již dříve dohodnutého postupu (etapizace). Projektant DIO odpověděl., že se k tomuto rozhodnutí přistoupilo po změně provedení stavby na I/61, kde byla zvolena jako nejvhodnější varianta jednosměrná uzavírka v celém úseku stavby (cca 2100m) a v tomto případě je vhodné opravit současně LS nájezdovou větev Exitu 7 (směr Praha), protože tento směr bude uzavřen a bude vedený z Kladna po objízdné trase. Tato změna byla odsouhlasena ŘSD i MV.
- za strany ŘSD byla podána informace, že nejbližší možný termín zahájení stavby je 10.10.2021.
- 1. FÁZE – jednosměrná uzavírka pravého pruhu silnice I/61 v km 0,000 – 2,600.  
Po diskusi mezi projektantem, ŘSD a MV o nevhodném napojení a nevyhovujících bezpečnostních odstupech bylo rozhodnuto, že součástí opravy 1.fáze bude také LS sjezdová větev z dálnice D7, pro kterou bude vyznačena objízdná trasa po dálnici D7 s otočením v Exitu 5. Tato uzavírka může být v případě potřeby provedena v obou fázích stavby. Samotné značení na dálnici bude provedeno dle upravených typových schémat s vedením provozu ve dvou jízdních pružích. V době, kdy budou práce zasahovat do nezajištěného profilu dálnice, bude provoz na nezbytně nutnou dobu omezen na jeden jízdní pruh při využití mobilního zabezpečovacího zařízení (šipek). Toto omezení nesmí být provedeno v pracovních dnech před 09:00 hod. a neděli po 12:00 hod.
- 2. FÁZE – jednosměrná uzavírka levého pruhu silnice I/61 v km 0,000 – 2,600, včetně LS nájezdové větve na dálnice D7 směr Praha.
- z těchto dohodnutých úprav vyplývá pro stavebníka zajistit materiální a technickou připravenost na navýšený rozsah prací a pro zhotovitele DIO vypracovat novou část projektu DIO, týkající se omezení a uzavírek na dálnici D7.
- ŘSD požaduje ve 2.fázi stavby (bude prováděna v zimním období) doložit příčné řezy v místech omezení, potvrzené firmou zajišťující v těchto úsecích zimní údržbu. **Přílohou žádosti o uzavírku od 01.11.2021 musí být souhlas s DIO od příslušného cestmistra z pohledu provádění zimní údržby dálnice a silnice I/61.**
- v poslední části UK byla diskuse o objízdných trasách po silnicích I/61, D6 a II/101
- zástupce MMK požaduje, aby byla informace o výsledku UK, zejména o změně termínu předána dotčeným obcím a IDSK
- doplnění způsobu zakrytí cílů VLKP na trase dálnice D6, které nebylo na UK řešeno, bude provedeno zakrytím cílů magnetickou „škrtačí“ páskou, nebo budou VLKP celoplošně zakryty plachtou
- upřesnění termínů výstavby, resp. uzavírky:

1. FÁZE	11.10. – 31.10 2021
2. FÁZE	1.11. – 21.11 2021

Zápis provedl: Martin Frolík, ADSUM spol. s r.o.

V Unhošti dne 29.září 2021

  


ADSUM spol. s r.o.  
Lidická 7, 273 51 Unhošť  
IČ: 45144991 • DIČ: Cz45144991

Prezenční listina on-line uzavírkové komise stavby "I/61 ....."

<b>Celé jméno</b>	<b>Akce uživatele</b>	<b>Časová známka</b>
Martin Frolík, ADSUM spol. s r.o.	Připojeno	23.09.2021 13:48
Mikuláš Bureš, MV ČR	Připojeno	23.09.2021 13:58
Vaculčík Petr Ing., ŘSD ČR	Připojeno	23.09.2021 13:58
Skovajsa Ján Mgr., ŘSD ČR	Připojeno	23.09.2021 13:59
Fridrich Jaroslav, Magistrát města Kladna	Připojeno	23.09.2021 14:02
Hrabánek Lukáš Jan Ing., ŘSD ČR	Připojeno	23.09.2021 14:02
Černík Jan, ŘSD ČR	Připojeno	23.09.2021 14:03
Jan Feldigel, PČR DI Kladno	Připojeno	23.09.2021 14:06